

(様式1)

松島町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

松島町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
	24	1,499,956	760,091
	25	6,683,559	1,101,354
	26	5,866,889	3,940,948
	27	1,806,122	4,205,373
	28	734,292	1,652,203
	29	144,698	1,033,240
	30	1,076,323	2,450,120
31	0	0	
合計		17,820,839	15,143,329

<参考>	松島町東日本大震災 復興交付金基金残高	松島町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	松島町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,833,062	9,333	14,997,110

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	68,131	56,305
	25	115,278	23,044
	26	58,380	67,846
	27	108,150	146,069
	28	205,700	211,210
	29	2,703,420	2,137,604
	30	324,074	953,274
31	0	0	
合計		3,583,133	3,595,352

交付実績 **22,169,993**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	42,080	24	~	32	23					24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実施(1件)。
																24	2,625		1,123	-	26年3月、確認調査実施(1件)。事業計画と調整中
																25			0	-	26年8月、確認調査実施(1件)。事業計画と調整中
																26			▲ 690	-	
																27			0	-	
																28			496	-	
																29	27,435		15,754	0	24年9月、確認調査実施(1件)
																30			755	-	
																31				-	
																累計	30,060	0	17,438	0	
																12	A	-	4	-	1
24	2,934		0	-																	
25			0	-																	
26			1	-	一部成果品完成																
27			1	-	一部成果品完成																
28			4	-	一部成果品完成																
29			6	-	一部成果品完成																
30			0	-																	
31				-																	
累計	2,934	0	12	0																	

(様式2A)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0	/		
										24	2,934	0	0	0			
										25	0	0	0	0			
										26	0	0	1	0			
										27	0	0	1	0			
										28	0	0	4	0			
										29	0	0	6	0			
										30	0	0	0	0			
										31	0	0	0	0			
										3,912	都道府県交付分 計	2,934	0	12		0	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0	0
												24	2,625	0		1,123	0
												25	0	0		0	0
												26	0	0		▲ 690	0
												27	0	0		0	0
												28	0	0		496	0
												29	27,435	0		15,754	0
												30	0	0		755	0
										31	0	0	0	0			
										42,080	市町村交付分 計	30,060	0	17,438		0	
										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0	0
												24	5,559	0		1,123	0
												25	0	0		0	0
												26	0	0		▲ 689	0
												27	0	0		1	0
												28	0	0		500	0
												29	27,435	0		15,760	0
												30	0	0		755	0
31	0	0	0	0													
45,992	合計	32,994	0	17,450	0												

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	65,532	24	~	26	23			-	24年10月、測量・実施設計発注。		
																	24	53,340		51,801		-	
																	25			0		-	
																	26			▲ 2,652		0	26年9月履行完了。
																	27						
																	28						
																	29			▲ 4,191			
																	30						
																	31						
																	累計	53,340	▲ 4,191	49,149		0	
																	23	C	-	6		-	1
24	4,582		4,504	-																			
25			0	-																			
26			0	0	26年9月履行完了。																		
27																							
28																							
29			▲ 78																				
30																							
31																							
累計	4,582	▲ 78	4,504	0																			
26	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	松島町	町	町	直接	継続	181,639	24	~	32					23		
																	24	76,383		2,278	-	25年12月、調査・実施設計発注。	
																	25					26年9月、避難誘導施設実施設計完了。26年9月、集落間道路実施設計発注。27年3月完了。	
																	26	19,651		6,965		27年5月用地購入開始。	
																	27	49,275		2,945		28年12月工事発注。	
																	28						
																	29						
																	30			102,730		30年9月工事発注。	
																	31						
																	累計	145,309	0	114,918	0		
																	27	C	-	5	-	2	-
24	4,710		4,504	-																			
25	300,000		0	-																			
26	108,237		505,362		26年6月、測量調査発注。補償金支出。26年12月・27年2月工事発注。																		
27	214,863		61,203		27年11月、2地区工事完了。																		
28	0		34,385		28年10月、29年3月、一部工事完了。一部境界復元測量実施。																		
29																							
30			▲ 22,355																				
31																							
累計	627,810	▲ 22,355	605,454	1																			

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	磯崎地区	県	県	直接	完了	69,700	24	~	29	23					測量・設計に係る発注準備・調整中。
																	24	7,275		0		
																	25	45,000		8,674		26年2月、調査業務・設計業務発注。
																	26			0		
																	27			43,600		28年2月工事発注
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	52,275	0	52,274	1	
																	37	C	-	7	-	1
24																						
25	4,822		3,882		25年12月、調査・実施設計発注。																	
26	28,352		10,994		26年12月解体工事発注、26年12月解体工事完了。																	
27	63,351		61,884		27年12月建設工事発注。																	
28					28年9月、工事完了。																	
29																						
30		▲ 17,517	989	1,259	30年7月、用地測量業務発注。																	
31																						
累計	96,525	▲ 17,517	77,749	1,259																		
39	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	松島町	県	県	直接	継続	13,148	25	~	32						
																	24					
																	25	7,638		0		
																	26	0		0		
																	27	2,880		0		
																	28			1,079		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	10,518	0	1,079	0	
																	42	C	-	6	-	2
24																						
25	61,875		0		漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。																	
26			51,030		27年3月、嵩上げ工事発注。																	
27			0		災害復旧工事と調整中																	
28			▲ 19,558		29年3月、一部工事完了																	
29																						
30			15,795		30年11月工事発注。																	
31																						
累計	61,875	0	47,267	0																		

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
50	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	手樽地区	県	県	直接	完了	25,996	28	~	28	23										
																	24										
																	25										
																	26										
																	27										
																	28						26,000		25,995	5	28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。
																	29							▲4		▲4	
																	30										
																	31										
																	累計						26,000	▲4	25,995	1	
51	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業)	手樽地区	県	県	直接	継続	4,283,700	28	~	32	23										
																	24										
																	25										
																	26										
																	27										
																	28						78,750		72,090	-	29年2月、測量設計業務発注。
																	29						2,029,728	4,273	1,496,044	-	29年9月、工事発注
																	30						324,074	752,475	946,767	-	30年7月、工事発注
																	31										
																	累計						2,432,552	756,748	2,514,901	0	
54	◆C	-	5	-	2	-	松島町道路路面 補修事業	松島町	町	松島町	直接	完了	245,038	30	~	30	23										
																	24										
																	25										
																	26										
																	27										
																	28										
																	29										
																	30						156,159	39,872	131,275	64,756	30年9月工事発注。31年3月工事完了。
																	31										
																	累計						156,159	39,872	131,275	64,756	

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	65,197	0	56,305	0								
			25	52,638	0	8,674	0								
			26	0	0	▲ 2,652	0								
			27	2,880	0	43,600	0								
			28	104,750	0	99,164	5								
			29	2,029,728	0	1,496,044	▲ 3								
			30	324,074	752,475	946,767	0								
			31	0	0	0	0								
			4,464,082	都道府県交付分 計	2,579,267	752,475	2,647,902	2							
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	81,093	0	4,504	0								
			25	366,697	0	6,160	0								
			26	156,240	0	574,351	0								
			27	327,489	0	126,032	0								
			28	0	0	14,827	0								
			29	0	0	0	1								
			30	156,159	0	250,789	66,015								
			31	0	0	0	0								
			1,421,799	市町村交付分 計	1,087,678	0	976,663	66,016							
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0									
		24	146,290	0	60,809	0									
		25	419,335	0	14,834	0									
		26	156,240	0	571,699	0									
		27	330,369	0	169,632	0									
		28	104,750	0	113,991	5									
		29	2,029,728	0	1,496,044	▲ 2									
		30	480,233	752,475	1,197,556	66,015									
		31	0	0	0	0									
		5,885,881	合計	3,666,945	752,475	3,624,565	66,018								

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	町道手樽富山 駅線道路整備 事業	手樽地区	町	松島町	直接	継続	1,640,933	24	~	32	23				0	24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	137,779		125,328	-	
																	25	845,588	▲ 29,025	12,718	-	25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開
																	26	317,381		355,601	-	26年11月、一部工事着手。27年3月、設計及び踏切工事完了。
																	27			488,777	-	27年7月、9月、10月、一部工事発注。
																	28			6,601	-	29年3月、一部工事完了。
																	29			97,102	-	29年12月用地購入、工事発注。30年3月工事発注。
																	30			135,331	-	30年9月用地購入。30年8月工事発注。
																	31					
																	累計	1,300,748	▲ 29,025	1,221,458	0	
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	873,790	24	~	28	23				-	24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協
																	24	489,527		177,640	-	定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。
																	25	594,965		584,673	-	26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2
																	26		▲ 190,136	▲ 2,757	-	月、広場整備工事発注。
																	27		▲ 108,494	5,008	-	27年3月、40戸完成。
																	28		▲ 21,296		-	27年8月、防災広場トイレ設計発注。
																	29				2	28年4月、工事完了。
																	30					
																	31					
																	累計	1,084,492	▲ 319,926	764,564	2	
4	D	-	20	-	1	-	手樽柿ノ浦地 区避難路整備 事業	手樽地区 (柿ノ浦)	町	松島町	直接	完了	204,870	24	~	29	23				-	24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	30,100		9,356	-	
																	25	138,251	3,450	4,126	-	25年9月、調査・実施設計発注。
																	26			1,238	-	27年3月、設計完了。用地買収中。
																	27			127,561	-	27年9月、工事発注。
																	28	47,193		9,675	-	29年3月、一部工事完了。
																	29			1,694	1	29年7月工事発注。
																	30		▲ 65,343			
																	31					
																	累計	215,544	▲ 61,893	153,650	1	
5	D	-	20	-	2	-	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 場所)	松島地区	町	松島町	直接	完了	606,165	24	~	29	23				-	24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	28,342		27,696	-	
																	25	150,652	4,350	16,783	-	25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年
																	26	281,700		257,700	-	3月、物件移転補償開始。
																	27	89,381		125,559	-	26年6月、造成工事着手。
																	28		▲ 74,187	25,110	-	27年7月、造成工事の2発注。
																	29			1,773	1	28年12月、県道改良工事発注。
																	30		▲ 25,616			29年10月、付帯工事発注。
																	31					
																	累計	550,075	▲ 95,453	454,621	1	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	20	-	3	-	松島東浜地区 避難場所整備 事業	松島地区 (東浜山 頂)	町	松島町	直接	完了	202,245	24	~	27	23					24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	10,320		5,596		
																	25	18,658	4,650	3,829	25年9月、調査・実施設計発注。	
																	26	119,212		142,257	26年6月、工事着手。27年6月、完成予定。	
																	27				27年4月、工事完了。	
																	28		▲ 1,157			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	148,190	3,493	151,682	1	
																	7	D	-	20	-	4
24	2,445		2,445																			
25	86,388		6,660	25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。																		
26			0	建築工事発注準備中。																		
27		981	67,473	27年9月、建築工事発注。																		
28		▲ 5,735	2,025	29年1月、付帯工事発注。																		
29		▲ 5,475																				
30																						
31																						
累計	88,833	▲ 10,229	78,603	1																		
8	D	-	20	-	5	-	手樽地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	手樽地区	町	松島町	直接	完了	122,798	24	~	27						
																	24	2,128		2,128		
																	25	90,405		8,535	25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。	
																	26			81,404	26年11月、建設工事発注。27年6月完成予定。	
																	27				27年7月、工事完了。	
																	28		▲ 435			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	92,533	▲ 435	92,067	31	
																	9	D	-	20	-	6
24			4,685																			
25			0																			
26		▲ 663	0																			
27		▲ 981	0																			
28		▲ 2,670																				
29																						
30																						
31																						
累計	9,000	▲ 4,314	4,685	1																		

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
10	D	-	20	-	7	-	松島地区等復興まちづくり推進事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	288,816	24	~	32	23				-	24年4月、計画策定業務発注。																		
																	24	66,000		65,756	-																			
																	25	54,472		54,416	-																			
																	26	27,187		27,094	-																			
																	27	20,877	9,750	21,222	-																			
																	28		9,750	18,874	-																			
																	29		9,074	9,315	-																			
																	30		9,315		-																			
																	31				-																			
																	累計	168,536	37,889	196,677	0																			
																	11	◆	D	-	21		-	1	松島地区外内水対策事業	松島・高城・磯崎地区	町	松島町	直接	完了	669,768	24	~	30	23				-	24年9月、調査・実施設計発注(協定締結)。 26年1月、小石浜地区雨水排水実施設計発注。 26年9月護岸嵩上工事発注。 27年7月、9月、一部工事発注。 28年3月、一部工事完了。 30年5月工事発注。
																																			24	124,000		76,192	-	
25	142,880		39,480	-																																				
26	163,889		187,528	-																																				
27	0	57,584	77,362	-																																				
28	70,000		128,122	23,260																																				
29																																								
30		▲ 22,539	3,870																																					
31																																								
累計	500,769	35,045	512,554	23,260																																				
13	D	-	1	-	2	-	根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,457,390	24	~	31						23																-	24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、損失補償開始。 27年3月、設計完了。工事発注準備中。 27年9月、一部工事発注。 28年9月、工事発注。 29年8月、工事発注。 30年6月、工事発注。	
																						24													158,409		46,439	-		
																	25	986,730		26,670	-																			
																	26	165,230		282,535	-																			
																	27		▲ 180,892	363,054	-																			
																	28			52,086	-																			
																	29			32,166	-																			
																	30			305,003	-																			
																	31				-																			
																	累計	1,310,369	▲ 180,892	1,107,953	0																			
																	14	D	-	1	-	3	-	町道高城・松島線外道路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	1,742,800	24	~	32	23				-		24年8月、調査・実施設計発注。 25年8月、法面工事発注。25年9月、調査・実施設計発注。 26年4月用地買収開始。26年11月、一部工事発注。 27年9月、一部工事発注。 29年7月、工事発注。 30年10月、工事発注。
																																		24	73,988		58,483	-		
25	901,812		56,726	-																																				
26	193,974		222,609	-																																				
27		180,892	290,609	-																																				
28			▲ 13,345	-																																				
29			115,186	-																																				
30			102,247	-																																				
31				-																																				
累計	1,169,774	180,892	832,515	0																																				

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	1	-	4	-	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,565,510	24	~	32	23				-	24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。 26年5月用地買収開始。26年9月、一部工事発注。 27年5月、一部工事完了。27年12月、一部工事発注。 28年6月、一部工事発注。28年9月、29年3月、一部工事完了。 29年8月、工事発注。 30年6月、工事発注。
																	24	96,100		68,156	-	
																	25	916,688		7,240	-	
																	26	200,480		255,619	-	
																	27			445,256	-	
																	28			24,354	-	
																	29			44,009	-	
																	30			18,874	-	
																	31				-	
																	累計	1,213,268	0	863,508	0	
																	16	D	-	20	-	
24	23,460		23,342	-																		
25	257,991	16,575	57,511	-																		
26	297,382		295,478	-																		
27	587,290		500,958	-																		
28		▲ 38,450	86,306	-																		
29		▲ 24,113	1,195	2																		
30		▲ 155,343		-																		
31				-																		
累計	1,166,123	▲ 201,331	964,790	2																		
17	D	-	20	-	9	-	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	完了	924,556	24	~	28						23
																	24	22,642		14,574	-	
																	25	30,000		15,022	-	
																	26	582,292		367,828	-	
																	27	124,617		289,553	-	
																	28		▲ 52,172	5,814	626	
																	29		▲ 13,962		-	
																	30				-	
																	31				-	
																	累計	759,551	▲ 66,134	692,791	626	
																	18	D	-	20	-	10
24	3,333		3,290	-																		
25	88,666		8,147	-																		
26			79,361	-																		
27			0	2																		
28		▲ 1,172		-																		
29		▲ 27		-																		
30				-																		
31				-																		
累計	91,999	▲ 1,199	90,798	2																		

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	20	-	11	備蓄倉庫整備 事業	計画区域 内	町	松島町	直接	完了	573,565	24 ~ 29	23				-	24年10月、調査・実施設計発注。 25年7月、進入路設計発注。26年1月、進入路整備工事発注。 26年11月、建設工事発注。(一部) 27年7月~12月、5地区建設工事発注。 29年3月、工事完了。
														24	34,979		17,668	-	
														25	1,350		6,307	-	
														26	310,627		57,276	-	
														27		127,292	307,008	-	
														28		▲ 29,049	41,913	-	
														29		▲ 4,600		0	
														30		▲ 10,427			
														31					
														累計	346,956	83,216	430,172	0	
														20	D	-	20	-	
24	17,325		5,033	-															
25			0	-															
26	96,210		83,843	-															
27			14,638	1															
28		▲ 10,020		-															
29																			
30																			
31																			
累計	113,535	▲ 10,020	103,514	1															
21	D	-	20	-	13	自家発電設備 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	完了	97,481	24 ~ 29						23
														24	6,825		2,730	-	
														25			0	-	
														26	45,127		0	-	
														27			32,359	-	
														28		42,512	38,021	-	
														29				0	
														30		▲ 21,354			
														31					
														累計	51,952	21,158	73,110	0	
														24	D	-	20	-	14
24	41,399		0	-															
25	155,639		16,915	-															
26			21,221	-															
27	67,381		92,421	-															
28	202,141		34,521	-															
29			70,236	-															
30			▲ 21,892	-															
31																			
累計	466,560	0	213,422	0															

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	20	-	15	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 場所:西行戻 しの松公園 内)	松島地区	町	松島町	直接	完了	293,209	24	~	27	23				-	24年11月、調査・実施設計発注。 25年11月、工事発注準備・調整中。 26年7月、工事発注。(一部) 27年7月、工事完了。
																24	15,000		14,961	-	
																25			0	-	
																26	172,181		203,067	-	
																27	35,337		1,878	1	
																28		▲ 2,611		-	
																29				-	
																30				-	
																31				-	
																累計	222,518	▲ 2,611	219,906	1	
																28	D	-	4	-	
24	26,512		0	-																	
25	180,162		61,981	-																	
26	86,625		172,053	-																	
27		▲ 22,292		0																	
28		▲ 36,973		-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	293,299	▲ 59,265	234,034	0																	
29	D	-	20	-	16	高城地区津波 避難施設整備 事業	高城地区	町	松島町	直接	完了	229,971	25	~	27						23
																24				-	
																25	15,750		15,750	-	
																26	184,650		184,650	-	
																27			▲ 27,922	0	
																28		▲ 27,922		-	
																29				-	
																30				-	
																31				-	
																累計	200,400	▲ 27,922	172,478	0	
																30	D	-	20	-	17
24				-																	
25	5,800		0	-																	
26			5,471	1																	
27				-																	
28		▲ 328		-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	5,800	▲ 328	5,471	1																	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
31	D	-	20	-	18	-	本郷地区防災 広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	完了	40,884	24	~	26	23				-	25年2月、広場測量・実施設計発注。 26年1月、広場整備工事発注。 26年7月、広場整備工事完了。		
																	24	5,625		2,966	-			
																	25	24,375		26,775	-			
																	26		663	922	0			
																	27				-			
																	28		0		-			
																	29				-			
																	30				-			
																	31				-			
																	累計	30,000	663	30,663	0			
																	32	◆	D	-	1		-	3
24				-																				
25	16,400		8,111	-																				
26			0	-																				
27		254,633	0	-																				
28	108,630		227,232	-																				
29				▲1																				
30		▲144,321																						
31																								
累計	125,030	110,312	235,343	▲1																				
33	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場等整備 事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	5,589	25						~		
																	24				-			
																	25	3,200		3,200	-			
																	26		1,271	1,271	0			
																	27				-			
																	28				-			
																	29				-			
																	30				-			
																	31				-			
																	累計	3,200	1,271	4,471	0			
																	34	◆	D	-	20		-	7
24				-																				
25	32,000		31,920	0																				
26				-																				
27				-																				
28		▲80		-																				
29				-																				
30				-																				
31				-																				
累計	32,000	▲80	31,920	0																				

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波 防災緑地整備 事業	松島地区	県	県	直接	継続	1,329,172	25	~	31	23							
																	24							
																	25	62,640		14,370		-	H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。	
																	26	58,380		70,497		-	H27.2工事開始(一部)	
																	27	105,270		102,468		-	H27.10工事契約。H28.8工事完了。	
																	28	100,950		112,042		-	H29.1工事契約。H30.3工事完了。	
																	29	656,092		626,070		-	H30.2工事契約。H31.3工事完了	
																	30		13,546	6,507				
																	31							
																	累計	983,332	13,546	931,954	0			
																	38	◆	D	-	20	-	11	防災まちづくり 広場整備事業 (三居山周辺)
24																								
25	10,208		2,881		-	25年7月、測量設計発注。																		
26	55,840	▲ 1,271	48,384	1	-	26年6月、広場整備工事発注。26年12月、広場整備工事完了																		
27		▲ 9,750																						
28		▲ 3,761																						
29																								
30																								
31																								
累計	66,048	▲ 14,782	51,265	1																				
40	D	-	20	-	19	-	普賢堂外避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	429,867	25	~	32								
																	24							
																	25	12,007		7,306		-	25年9月、測量設計発注。	
																	26		172,409	4,890		-	27年3月、実施設計完了。	
																	27	138,020		169,812		-	27年4月、用地買収開始。	
																	28		▲ 15,000	▲ 1		-	29年3月、一部工事完了。	
																	29		14,963	0				
																	30			11,680			30年7月、測量設計発注。	
																	31							
																	累計	150,027	172,372	193,687	0			
																	41	D	-	20	-	20	-	高城・磯崎地 区避難路整備 事業
24																								
25	72,750		11,512		-	25年9月、測量設計発注。																		
26	5,255	17,727	30,744		-	27年3月、設計完了(一部)。26年12月、用地買収開始。																		
27	52,550	3,494	76,081		-	27年6月、一部工事発注。																		
28	4,605	120,225	15,827		-	28年6月、29年3月、一部工事完了。																		
29			115,746			29年7月、工事発注。																		
30		87,192	12,698			30年6月、測量設計発注。																		
31																								
累計	135,160	228,638	262,608	0																				

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
43	D	-	21	-	1	-	松島地区外下 水道事業	松島・高 城・磯崎 地区	町	松島町	直接	継続	5,528,942	25 ~ 32	23									
															24									
															25	483,075		0					用地買収、工事発注準備・調整中。	
															26	2,405,407		0					用地買収、工事発注準備中。	
															27		▲ 312,217	504,965					27年7月~12月、一部工事発注。	
															28	50,447		755,643					29年3月、一部工事完了。	
															29			463,428					29年12月、工事発注。	
															30	920,164		1,594,422						
															31									
															累計	3,859,093	▲ 312,190	3,318,458	0					
															44	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	松島町
24																								
25																								
26																								
27	251,938		3,487					27年7月、10月、一部使途協議。28年3月、一部調査設計開始。																
28			14,804					28年7月、一部使途協議。28年10月、一部工事開始。29年3月、一部工事完了。																
29																								
30			7,394					31年1月、測量設計発注。																
31																								
累計	251,938	0	25,685	0																				
45	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松島町	町	松島町	直接	継続	156,520	27 ~ 32										
															24									
															25									
															26									
															27	25,595		17,965						
															28	20,433		24,637						
															29	20,160	20,771	22,293						
															30		31,933	22,066						
															31									
															累計	66,188	52,704	86,961	0					
															46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松島町	町
24																								
25																								
26																								
27	3,557		2,648																					
28	4,485		5,260																					
29	4,475	3,342	3,789																					
30		4,567	4,164																					
31																								
累計	12,517	7,909	15,861	0																				

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	20	-	21	-	松島海岸公園 避難施設整備 事業【工事等】	松島地区	町	松島町	直接	完了	108,813	27	~	28	23				-	27年6月、工事発注。 28年8月、工事完了。
																	24				-	
																	25				-	
																	26				-	
																	27	82,090		81,609	-	
																	28		▲ 481		-	
																	29				-	
																	30				-	
																	31				-	
																	累計	82,090	▲ 481	81,609	0	
																	48	D	-	1	-	
24																						
25																						
26																						
27	226,358		133,401																			
28			39,554																			
29			2,719																			
30																						
31																						
累計	226,358	0	175,674	0																		
49	D	-	1	-	6	-	町道上竹谷・ 高城線外道路 整備事業【補 助率変更分】	高城・磯 崎地区	町	松島町	直接	継続	336,910	28	~	32						23
																	24					
																	25					
																	26					
																	27		63,612			
																	28					
																	29	92,628				
																	30					
																	31					
																	累計	92,628	63,612	0	0	
																	52	◆ D	-	22	-	1
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	17,600		15,484	2,116																		
30																						
31																						
累計	17,600	0	15,484	2,116																		

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
53	D	-	1	-	7	-	根廻磯崎線道 路築造事業 (磯崎地区) 【補助率変更 分】	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	499,171	29 ~ 31	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28						87,400			
															29									
															30						311,936			
															31									
															累計						0	399,336	0	0
															(注)									
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																								
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																								
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																								
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																								
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																								
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																								
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																								
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																								
															23	0	0	0	0					
															24	0	0	0	0					
															25	62,640	0	14,370	0					
															26	58,380	0	70,497	0					
															27	105,270	0	102,468	0					
															28	100,950	0	112,042	0					
															29	673,692	0	641,554	2,116					
															30	0	13,546	6,507	0					
															31	0	0	0	0					
															1,351,172	都道府県交付分 計	1,000,932	13,546	947,438	2,116				
															23	9,000	0	0	0					
															24	1,416,238	0	754,464	1					
															25	6,316,862	0	1,095,194	0					
															26	5,710,649	0	3,367,287	2					
															27	1,478,633	0	4,079,341	36					
															28	734,292	0	1,636,880	23,889					
															29	117,263	0	1,017,486	3					
															30	920,164	0	2,198,576	0					
															31	0	0	0	0					
															22,741,608	市町村交付分 計	16,703,101	0	14,149,228	23,931				
															23	9,000	0	0	0					
															24	1,416,238	0	754,464	1					
															25	6,379,502	0	1,109,564	0					
															26	5,769,029	0	3,437,784	2					
															27	1,583,903	0	4,181,809	36					
															28	835,242	0	1,748,922	23,889					
															29	790,955	0	1,659,040	2,119					
															30	920,164	13,546	2,205,083	0					
															31	0	0	0	0					
															24,092,780	合計	17,704,033	13,546	15,096,666	26,047				