

社会資本総合整備計画事後評価書

令和4年12月26日

計画の名称	19 宮城県の実現と活力に満ちた飛躍を支える社会資本整備（防災・安全）						重点計画の該当										
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）			交付対象	大郷町, 角田市, 栗原市, 蔵王町, 丸森町, 大衡村, 多賀城市, 大崎市, 登米市, 石巻市, 女川町, 気仙沼市, 涌谷町, 柴田町, 村田町, 名取市, 加美町, 岩沼市, 塩竈市, 美里町, 亶理町, 南三陸町, 白石市, 大河原町, 川崎町, 山元町, 富谷市, 松島町, 七ヶ浜町, 色麻町, 利府町, 七ヶ宿町, 宮城県, 大和町, 東松島市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 車両の快適な走行空間を確保する舗装補修 <p>健全な走行空間を支えてきた舗装の老朽化が進んでいるため、適切な舗装補修を実施することにより、快適な走行空間を確保する。</p> 通学路における歩行空間の確保 <p>小学生の通学路における危険箇所に対して、適切な交通安全対策を実施することにより、安全・安心な歩行空間を確保する。</p> 																
計画の成果目標（定量的指標）	① 車両の快適な走行空間を確保する舗装補修完了率 (%) ② 通学路における安全・安心な歩行空間の確保率 (%)																
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考							
							当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)								
① 車両の快適な走行空間を確保する舗装補修完了率 (%)	快適な走行空間の確保率=快適な走行空間の確保箇所数/要対策箇所数×100						0.0%	16.0%	68.0%								
② 通学路における安全・安心な歩行空間の確保率 (%)	安全・安心な歩行空間の確保率=安全・安心な歩行空間の確保延長/要対策延長×100						22.0%	63.0%	78.0%								
全体事業費	合計 (A+B+C)	24,897	百万円	A	24,790	百万円	B	107	百万円	C	0	百万円	D	0	百万円	効果促進事業費の割合	0.0%

事後評価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
宮城県及び各市町村において、数値目標の達成状況や事業効果の発現を検証し、その結果を踏まえて今後の整備方針を検討した。	令和4年12月
	公表の方法
	宮城県のホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
											H27	H28	H29	H30	H31			
A01-001	道路	一般	大郷町	直接	大郷町	市町村道	交安	19-A-300（1）東成田新田線	歩道設置 L=2.3km	大郷町						150		
A01-002	道路	一般	大郷町	直接	大郷町	市町村道	交安	19-A-301（他）上戸線	歩道設置 L=0.6km	大郷町						274		
A01-003	道路	一般	角田市	直接	角田市	市町村道	修繕	19-A-302（1）北岡毛萱線ほか35路線	舗装補修 L=30.6km	角田市						289		
A01-004	道路	一般	栗原市	直接	栗原市	市町村道	修繕	19-A-303（2）蟹沢南沢線ほか66路線	舗装補修 L=23.7km	栗原市						380		
A01-005	道路	一般	蔵王町	直接	蔵王町	市町村道	交安	19-A-304（1）城山線	歩道設置 L=0.25km	蔵王町						40		
A01-006	道路	一般	丸森町	直接	丸森町	市町村道	交安	19-A-305（他）弁天線	歩道設置 L=0.75km	丸森町						24		
A01-007	道路	一般	大衡村	直接	大衡村	市町村道	交安	19-A-306（1）奥田大森線	歩道設置 L=1.76km	大衡村						78		
A01-008	道路	一般	大衡村	直接	大衡村	市町村道	交安	19-A-307（1）尾西中山線	歩道設置 L=1.63km	大衡村						37		
A01-009	道路	一般	多賀城市	直接	多賀城市	市町村道	交安	19-A-308（1）新田高崎線	歩道設置 L=0.4km	多賀城市						17		
A01-010	道路	一般	大崎市	直接	大崎市	市町村道	交安	19-A-309（1）真岸線	歩道設置 L=1.1km	大崎市						136		
A01-011	道路	一般	大崎市	直接	大崎市	市町村道	修繕	19-A-310（他）鬼首スキー場線ほか1	舗装補修 L=1.83km	大崎市						51		
A01-012	道路	一般	大崎市	直接	大崎市	市町村道	除雪機械更新	19-A-311（1）役場新道線	除雪機械更新	大崎市						24		
A01-013	道路	一般	登米市	直接	登米市	市町村道	交安	19-A-312（2）石打坂・西館線	現道拡幅 L=1.58km	登米市						50		
A01-014	道路	一般	石巻市	直接	石巻市	市町村道	交安	19-A-313（1）南笹塚鹿又線	歩道設置 L=1.57km	石巻市						47		
A01-015	道路	一般	女川町	直接	女川町	市町村道	修繕	19-A-314（他）旭が丘中央1号線ほか	舗装補修 L=4.5km	女川町						74		
A01-016	道路	一般	気仙沼市	直接	気仙沼市	市町村道	交安	19-A-315（1）九条本線	歩道設置 L=0.6km	気仙沼市						82		
A01-017	道路	一般	気仙沼市	直接	気仙沼市	市町村道	交安	19-A-316（他）三島上通り線	歩道設置 L=0.3km	気仙沼市						42		
A01-018	道路	一般	涌谷町	直接	涌谷町	市町村道	交安	19-A-317（1）大谷地線	歩道設置 L=0.52km	涌谷町						75		

A01-199	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-127 (主)	仙台松島線 飯土井工	舗装補修 L=0.5km	利府町							69	
A01-200	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-128 (主)	利府松山線 森郷工区	舗装補修 L=4.0km	利府町							63	
A01-201	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-129 (主)	塩釜吉岡線 しらかし	舗装補修 L=1.0km	利府町							79	
A01-202	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-130 (一)	角田山下線 角田工区	道路情報施設整備 一式	角田市							2	
A01-203	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-131 (主)	岩沼蔵王線 塩沢工区	舗装補修	蔵王町							25	
A01-204	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-132 (一)	大和幡谷線 山崎工区	舗装補修	大和町							34	
A01-205	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	交安	19-A-133 (国)	457号他管内一円	案内標識整備 一式	大和町他							34	
A01-206	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-134 (主)	女川牡鹿線・野々浜	法面对策	女川町							5	
A01-207	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-135 (一)	牡鹿半島公園線・沼	法面对策	女川町							20	
A01-208	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-136 (国)	347号・下野目工区	路上路盤再生 L=1.0km	加美町							114	
A01-209	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-137 (国)	347号・古川工区	路上路盤再生 L=1.5km	大崎市							89	
A01-210	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-138 (国)	346号・東上沢工区	路上路盤再生 L=2.1km	登米市							41	
A01-211	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-139 (国)	398号・宝江黒沼工	側溝新設 L=0.4km	登米市							19	
A01-212	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-140 (主)	鹿島台高清水線・松	路上路盤再生 L=1.5km	大崎市							70	
A01-213	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-141 (主)	古川登米線・田尻工	路上路盤再生 L=4.0km	大崎市							368	
A01-214	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-142 (一)	鳴瀬南郷線・南郷工	路上路盤再生	美里町							70	
A01-215	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-143 (主)	塩釜吉岡線・落合舞	路上路盤再生 L=1.0km	大和町							80	
A01-216	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-150 (国)	113号・白石市西益	無電柱化	白石市							2	
A01-217	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-151 (国)	113号・白石市互理	無電柱化	白石市							2	
A01-218	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-152 (一)	仙台名取線・名取市	無電柱化	名取市							2	
A01-219	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-146 (主)	古川登米線 桜岡橋	橋梁耐震	登米市							147	
A01-220	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-147 (国)	398号 花山 (座主橋)	耐震補強	栗原市							98	
A01-221	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-148 (国)	113号・角田市横倉	無電柱化	角田市							2	
A01-222	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-149 (国)	113号・角田市角田	無電柱化	角田市							2	
A01-223	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-144 (国)	398号 錦橋	橋梁耐震	登米市							82	
A01-224	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-145 (国)	347号 長沖橋	橋梁耐震	大崎市							82	
A01-225	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-153 (国)	284号・前木工区	舗装補修	気仙沼市							183	
A01-226	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-154 (主)	気仙沼唐桑線・松崎	舗装補修	気仙沼市							28	
A01-227	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-155 (国)	113号・丸森工区	舗装補修	丸森町							0	
A01-228	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-156 (国)	113号・七ヶ宿工区	舗装補修	七ヶ宿町							0	
A01-229	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-162 (国)	346号・中津山工区	道路情報設備更新	登米市							31	
A01-230	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-163 (国)	346号・錦織工区	道路情報設備更新	登米市							28	
A01-231	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	改築	19-A-164 (国)	398号・米谷工区	気象情報板更新	登米市							17	
A01-232	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-165 (主)	築館栗駒公園線・築	道路情報設備更新	栗原市							29	
A01-233	道路	一般	栗原市	直接	栗原市	市町村道	改築	19-A-396 (1)	御堂小手沢線	法面对策 L=0.1km	栗原市							4	
A01-234	道路	一般	村田町	直接	村田町	市町村道	改築	19-A-397 (1)	菅生姥ヶ懐線	線形改良 L=4.4km	村田町							0	
A01-235	道路	一般	名取市	直接	名取市	市町村道	交安	19-A-398 (1)	町田線	歩道設置 L=0.4km	名取市							20	
A01-236	道路	一般	大衡村	直接	大衡村	市町村道	修繕	19-A-399 (1)	楳田戸口線	舗装補修 L=3.6km	大衡村							0	
A01-237	道路	一般	山元町	直接	山元町	市町村道	修繕	19-A-400 (仮)	つばめの杜北線	舗装補修 L=0.8km	山元町							15	
A01-238	道路	一般	山元町	直接	山元町	市町村道	交安	19-A-401 (他)	互理用水路東線	現道拡幅 L=0.5km	山元町							0	
A01-239	道路	一般	山元町	直接	山元町	市町村道	交安	19-A-402 (仮)	真庭千保田線	現道拡幅 L=0.5km	山元町							15	
A01-240	道路	一般	山元町	直接	山元町	市町村道	交安	19-A-403 (仮)	真庭線	現道拡幅 L=0.6km	山元町							0	
A01-241	道路	一般	利府町	直接	利府町	市町村道	交安	19-A-404 (他)	利府駅前16-1号線	駅前広場 A=2500m2	利府町							168	
A01-242	道路	一般	大和町	直接	大和町	市町村道	修繕	19-A-405 (1)	小鶴沢線	舗装補修 L=1.5km	大和町							0	
A01-243	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-167 (一)	最上小野田線・宮崎	法面对策	加美町							0	
A01-244	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-168 (一)	沼倉鳴子線・鬼首工	法面对策	大崎市							0	
A01-245	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-170 (国)	108号・柏木原工区	法面对策	大崎市							0	
A01-246	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-171 (主)	塩釜吉岡線・加瀬工	舗装補修	利府町							0	
A01-247	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-172 (国)	113号・六本杉工区	舗装補修	七ヶ宿町							0	
A01-248	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-173 (国)	346号・木間塚工区	舗装補修	大崎市							0	
A01-249	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-174 (一)	関上港線・高柳工区	舗装補修	名取市							0	
A01-250	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	修繕	19-A-166 (国)	113号・白石2	トンネル照明更新	白石市							38	
A01-251	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-161 (一)	有壁若柳線 若柳	橋梁耐震	栗原市							208	
A01-252	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	交安	19-A-175 (国)	398号ほか1路線・三	防護柵設置等	石巻市ほか3市町							15	
A01-253	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	交安	19-A-176 (主)	栗駒岩出山線ほか1	防護柵設置等	栗原市ほか8市町							24	
A01-254	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	交安	19-A-177 (一)	釜谷大須雄勝線ほか	防護柵設置等	石巻市ほか7市町							18	
A01-255	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	雪寒	19-A-178 (国)	347号・鍋越工区	雪崩防止施設 L=0.3km	加美町							59	
A01-256	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	修繕	19-A-179 (一)	関上港線・高柳工区	舗装補修 L=0.3km	名取市							0	
A01-257	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	都道府県道	改築	19-A-180 (一)	神取河北線・小船起	排水施設更新	石巻市							33	
A01-258	道路	一般	石巻市	直接	石巻市	市町村道	交安	19-A-361 (1)	中浦釜釜北橋線	交差点改良 L=0.34km	石巻市							439	

A01-259	道路	一般	南三陸町	直接	南三陸町	市町村道	修繕	19-A-394 (2) 石泉線	擁壁補修 L=0.01km	南三陸町								3		
A01-260	道路	一般	石巻市	直接	石巻市	市町村道	交安	19-A-406 (1) 三輪田線	歩道設置 L=3.8km	石巻市								41		
A01-261	道路	一般	石巻市	直接	石巻市	市町村道	交安	19-A-407 (1) 単独線	歩道設置 L=3.2km	石巻市								47		
A01-262	道路	一般	岩沼市	直接	岩沼市	市町村道	交安	19-A-408 (1) 二木大通線ほか6路線	交通安全施設整備 N=10箇所	岩沼市								14		
A01-263	道路	一般	多賀城市	直接	多賀城市	市町村道	交安	19-A-409 (2) 六歳線ほか10路線	歩道設置等 N=11箇所	多賀城市								7		
A01-264	道路	一般	東松島市	直接	東松島市	市町村道	交安	19-A-410 (他) 南浦45号線ほか2路線	路肩整備 N=3箇所	東松島市								3		
A01-265	道路	一般	名取市	直接	名取市	市町村道	交安	19-A-411 (1) 下増田関下線	防護柵設置 N=1箇所	名取市								5		
A01-266	道路	一般	名取市	直接	名取市	市町村道	交安	19-A-412 (他) 先井成5号線	歩道設置 N=1箇所	名取市								5		
A01-267	道路	一般	気仙沼市	直接	気仙沼市	市町村道	交安	19-A-413 (他) 石兜牧沢線ほか1路線	歩道設置等 N=2箇所	気仙沼市								11		
A01-268	道路	一般	気仙沼市	直接	気仙沼市	市町村道	交安	19-A-414 (1) 中半造線ほか2路線	交通安全施設整備 N=3箇所	気仙沼市								1		
A01-269	道路	一般	松島町	直接	松島町	市町村道	修繕	19-A-355 (1) 町裏・丈倉部線ほか7	舗装補修 L=5.5km	松島町								38		
小計 (道路事業)																	24,790			

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31				
B01-001	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	-	交安	19-B-1 交通信号機整備事業	交通信号機整備 一式	県内一円						107		
小計														107				

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			
小計														0			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31			
小計														0		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		適切な舗装補修を実施による快適な走行空間を確保、及び交通安全対策を実施に伴う安全・安心な歩行空間を確保に向けて、一定の効果を発現することができた。									
II 定量的指標の達成状況	指標① 車両の快適な走行空間を確保する舗装補修完了率（%）	最終目標値	68.0%	目標と実績値に差が出た要因	主に用地交渉の難航等により、一部事業の執行に遅れが生じたことから、最終目標値を下回ったもの。						
		最終実績値	68.1%								
	指標 通学路における安全・安心な歩行空間の確保率（%）	最終目標値	78.0%								
		最終実績値	54.2%								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）		-									

3. 特記事項（今後の方針等）

・継続事業については、次期計画に位置づけ、引き続き効果発現に向けて取り組む。

4. 整備事例

19-A-32 （主）古川佐沼線・板倉工区



当該路線は、小学校・中学校の通学路に指定されており、歩道整備により、通学児童及び沿線利用者の利便性と安全性向上が期待される。

